

PROYECTO BASICO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DE .....

PLAZOS	CERTIF. 1 - CERTIF. 20																				PREVISION OBRA	
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE		
<b>CAPITULOS Y PREVISION PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL</b>	43.120,49 €	86.240,97 €	129.361,46 €	172.481,95 €	215.602,44 €	258.722,92 €	301.843,41 €	344.963,90 €	388.084,39 €	431.204,87 €	474.325,36 €	517.445,85 €	560.566,34 €	603.686,82 €	646.807,31 €	689.927,80 €	733.048,29 €	776.168,77 €	819.289,26 €	862.409,75 €	8.241.097,48 €	100,00%
1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS																						
2 CIMENTACION Y MUROS																						
3 ESTRUCTURA																						
4 ALBAÑILERIA																						
5 REVESTIMIENTOS																						
6 CARPINTERIA DE MADERA																						
7 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO																						
8 CERRAJERIA																						
9 VENTILACION																						
10 SANITARIOS Y GRIFERIA																						
11 ASCENSORES																						
12 CUBIERTAS																						
13 VARIOS																						
14 URBANIZACION INTERIOR EN PARCELA																						
15 SEGURIDAD Y SALUD																						
16 CONTROL DE CALIDAD																						
17 I.E. BAJA TENSION																						
18 I. FONTANERIA Y SANEAMIENTO																						
19 I.E. BAJA TENSION EN SOTANO																						
20 MEDIDAS PROTECTORAS Y VENT. SDT.																						
21 I. TELECOMUNICACIONES																						
<b>100,00% 8.241.097,48 €</b>																						
0,00 € PRECIO CONTRADICTORIO 1, Propuesta modificación																						
6.625,00 € PRECIO CONTRADICTORIO 2, Con variación económica																						
8.113,68 € PRECIO CONTRADICTORIO 3, Con variación económica																						
0,00 € PRECIO CONTRADICTORIO 4 Sin variación económica																						
19.605,60 € PRECIO CONTRADICTORIO 5 Con variación económica																						
24.739,84 € PRECIO CONTRADICTORIO 6 Con variación económica																						
0,00 € PRECIO CONTRADICTORIO 7 Sin variación económica																						
0,00 € PRECIO CONTRADICTORIO 8 Sin variación económica																						
<b>TRABAJADORES PICO/MES</b>	20	148	222	155	152	200	160	207	162	565	544	588	616	492	318	233	156	152	44	15		
<b>JORNADAS ACUMULADAS</b>	20	168	390	545	697	897	1.057	1.264	1.426	1.991	2.535	3.123	3.739	0	318	551	707	859	903	919	4.990,00	
<b>PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL MENSUAL</b>	146.208,74 €	293.823,59 €	415.019,75 €	333.847,75 €	437.037,24 €	426.213,03 €	269.899,27 €	331.751,67 €	596.326,39 €	698.008,60 €	598.672,40 €	831.098,63 €	848.761,57 €	976.230,26 €	887.884,91 €	514.332,76 €	250.650,89 €	81.826,22 €	13.514,77 €	33.667,50 €		
<b>% PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL MENSUAL</b>	1,70%	3,41%	4,81%	3,87%	5,07%	4,94%	3,13%	3,85%	6,91%	8,09%	6,84%	9,64%	9,75%	11,32%	10,30%	5,96%	2,90%	0,95%	0,16%	0,39%		
<b>PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ACUMULADO</b>	146.208,74 €	440.132,33 €	855.152,08 €	1.188.999,83 €	1.625.937,07 €	2.052.050,10 €	2.321.949,37 €	2.653.701,04 €	3.249.927,43 €	3.948.036,03 €	4.546.702,43 €	5.377.801,06 €	6.216.562,63 €	7.194.792,89 €	8.082.777,80 €	8.597.110,56 €	8.847.161,45 €	8.928.787,87 €	8.942.302,44 €	8.975.969,94 €		
<b>% PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ACUMULADO</b>	1,70%	5,10%	9,92%	13,78%	18,85%	23,79%	26,92%	30,77%	37,69%	45,78%	52,72%	62,36%	72,11%	83,43%	89,69%	93,72%	95,69%	96,08%	96,16%	96,25%		
<b>LIQUIDACION MENSUAL (PEM+P.C.+G.G.+I.IV.A.+RET.+IVA)</b>	178.345,42 €	358.528,00 €	506.241,09 €	406.983,53 €	533.098,03 €	519.894,65 €	329.223,13 €	404.670,69 €	727.391,61 €	851.430,89 €	730.280,59 €	1.013.774,11 €	1.025.560,96 €	1.190.805,67 €	1.083.163,99 €	627.383,10 €	305.612,08 €	99.567,66 €	16.485,32 €	41.067,62 €		
<b>LIQUIDACION ACUMULADA (PEM+P.C.+G.G.+I.IV.A.+RET.+IVA)</b>	178.345,42 €	536.873,42 €	1.043.114,51 €	1.450.098,03 €	1.983.196,06 €	2.503.090,71 €	2.832.313,84 €	3.236.984,53 €	3.964.376,14 €	4.815.807,03 €	5.546.067,62 €	6.559.841,73 €	7.585.402,70 €	8.776.208,37 €	9.859.372,36 €	10.486.755,46 €	10.791.767,54 €	10.891.335,20 €	10.907.820,52 €	10.948.888,13 €		
<b>% PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL MENSUAL</b>	1,70%	3,41%	4,81%	3,87%	5,07%	4,94%	3,13%	3,85%	6,91%	8,09%	6,84%	9,64%	9,75%	11,32%	10,30%	5,96%	2,90%	0,95%	0,16%	0,39%	% TIEMPO CONSUMIDO	
<b>% PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ACUMULADO</b>	1,70%	5,10%	9,92%	13,78%	18,85%	23,79%	26,92%	30,77%	37,69%	45,78%	52,72%	62,36%	72,11%	83,43%	89,69%	93,72%	95,69%	96,08%	96,16%	96,25%	% PEM EJECUTADO	

